

АКТ № 1приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию
и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном домег. Тюмень « 31 » марта 2019 г.Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Тюмень, ул. пр. Солнечный, д. 22 площадь - 24 090,52 м²

(указывается адрес нахождения многоквартирного дома)

именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице Стариковский П.В.(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме либо председателя Совета многоквартирного дома¹)являющегося собственником квартиры № 20, находящейся в данном многоквартирном доме,
действующего на основании протокол от 25.04.2016г.

(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо доверенность, дата, номер)

с одной стороны, и ООО «УК «Благо»

(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме)

именуем В дальнейшем «Исполнитель», В лицеБахмановой Н.Г.

(указывается ФИО уполномоченного лица, должность)

действующ на основании Устава организации

(указывается правоустанавливающий документ)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора управления многоквартирным домом или договора оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме либо договора подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме (указать нужное) № 12/12 от « 12 » марта 2012 г. (далее — «Договор») услуги и (или) выполненные работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 22, расположенном по адресу: пр. Солнечный, г. Тюмень

Наименование вида работы ² (услуги)	Периодичность выполненной работы (оказанной услуги)	Единица измерения работы (услуги)	Тариф, выполненной работы (оказанной услуги) за единицу ³	Стоимость выполненных работ (оказанных услуг), в рублях ⁴
Содержание общего имущества	квартал	руб./м ²	2,96	213 923,82
Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и помещений домов	квартал	руб./м ²	5,96	430 738,50
Содержание придомовой территории	квартал	руб./м ²	3,39	245 000,59
Управление жилым фондом	квартал	руб./м ²	2,72	196 578,64
Содержание и тек. ремонт лифтового оборудования	квартал	руб./м ²	5,62	406 166,17
то – Дезинсекция и дератизация	квартал	руб./м ²	0,12	8 672,59
Текущий ремонт	квартал	руб./м ²	5,76	416 284,19
Итого начислено:	квартал	руб./м ²	26,53	1 917 364,50
Итого выполнено работ, оказано услуг без текущего ремонта	квартал	руб./м ²		1 501 080,31
Расходы по текущему ремонту				Выполнено работ, оказано услуг,

	в рублях
Установка пандуса на 10 этаже (4 подъезд)	10 605,28
Замена участка канализации (квартира 315)	992,88
Текущий ремонт трубопроводов ГВС (Техэтаж №5)	28 995,18
Текущий ремонт трубопроводов ГВС (Техэтаж №4)	8 408,39
Текущий ремонт трубопроводов отопления (Техэтаж №2)	991,86
Замена циркуляционного насоса на отоплении	8 385,44
Замена кранов на системе отопления (Техэтаж №2)	3 532,93
Ремонт системы отопления в подъезде №1	5 402,30
Ремонт системы отопления в цоколе (подъезд №6)	1 743,14
Ремонт системы отопления в цоколе (подъезд №8)	2 257,67
Ремонт системы отопления в цоколе (подъезд №1)	1 701,42
Замена кранов на системе отопления (Техэтаж №4)	365,29
Ремонт системы отопления в тамбуре (подъезд №1)	837,73
Текущий ремонт трубопроводов (квартира 152)	609,32
Замена кранов на системе отопления (квартира 181)	1 029,85
Текущий ремонт трубопроводов отопления (Техэтаж №8)	10 085,18
Замена кранов на системе отопления (квартира 183)	818,04
Текущий ремонт трубопроводов (квартира 320)	2 358,99
Аварийно-диспетчерская служба	24 572,33
Итого выполнено по текущему ремонту:	113 693,22
Итого выполнено работ, оказано услуг за квартал	1 614 773,53
Доход 70% от (рекламы в лифтах, интернета и кабельного ТВ)	8 400,00
Баланс лицевого счета на 01.01.2019 г.	6 883,62
Баланс лицевого счета на 01.04.2019 г.	317 874,59

2. Всего за период с « 01 » января 2018 г. по « 31 » марта 2018 г. выполнено работ (оказано услуг) на общую сумму **1 614 773** (один миллион шестьсот (четырнадцать рублей семьсот семьдесят три) рубля 53 коп.

3. Баланс лицевого счета на 01.04.2019 г. составляет в сумме **317 874** (триста семнадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 59 коп.

4. Работы (услуги) выполнены (оказаны) полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством.

5. Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон

Подписи Сторон

Исполнитель Генеральный директор Бахманова Н.Г.
(должность, ФИО)

Заказчик — Председатель СД Стариковский П.В.
(должность, ФИО)

Примечания:

¹ В соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2011, № 23, ст. 3263; 2014, № 30, ст. 4264, 2015, № 27, ст. 3967) председатель совета многоквартирного дома подписывает в том числе акты приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

² Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2013 г. № 290.

³ Стоимость за единицу выполненной работы (оказанной услуги) по договору управления многоквартирным домом или договору оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

⁴ Сметная стоимость за единицу выполненной работы по договору подряда по выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Акт
приема выполненных работ

г.Тюмень

«21» 02 2019 г.

Наименование объекта

пр. Солнечный 22 кв 315

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Сиссарь-сантехник Салова И. М.
2. Сиссарь-сантехник Кравченко А. С.
- 3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по замене

стояка канализации

Демонтаж: Труба ПВХ ф 110 - 2 м', муфта соединительная

ПВХ ф 110 - 1шт.

Монтаж: Труба ПВХ ф 110 - 2 м', муфта компенсирющая ф 110-1шт.

Подписи (ФИО, подпись):

Салова И. М. С.Ф.
Кравченко А. С. К.С.

Представитель(ФИО, подпись):

✓ С.Ф. Скитин АА

АКТ
приема выполненных работ

«30» 01. 2019г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный 22 кв 348

Комиссия в составе:

1. Слесари - сантехник Салова И. М.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесари - сантехник Кравченко А. С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы на залив участка трубы на стояке канализации.
Демонтирован участок трубы $\phi 110$ - 1,2 м. муфта соединительная $\phi 110$ - 1 шт.
Монтаж: труба ПВХ $\phi 110$ - 1 м - 1 шт. муфта канализ. ПВХ $\phi 110$ - 1 шт.

Подписи: 1. Салова И. М. / С.С. /
2. Кравченко А. С. / К.С. /
3. _____ /

Представитель КВ 63 Свободных И. Ю. /
КВ 99 Нарышкова И. Ю. нар.

А К Т
приема выполненных работ

«30» 01. 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Саледной 22 кв 315

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Салова И.И.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесарь-сантехник Кравченко А.С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по замене участка трубы на стояке канализации.
Демонтирован участок трубы ϕ 110 - 1,2 м. муфта соединительная ϕ 110 - 1 шт.
Монтаж: труба ПВХ ϕ 110 - 1 м - 1 шт. муфта канализ. ПВХ ϕ 110 - 1 шт.

Подписи: 1. Салова И.И. / С.И. /
2. Кравченко А.С. / А.С. /
3. _____ / _____ /

Представитель Кв 63 Свободных 10 кв /
Кв 99 Каримова И.Ю. кару

А К Т
приема выполненных работ

«30» 04 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный 22 кв 320

Комиссия в составе:

1. Слесари-сантехники Салова И. И.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесари-сантехники Кравченко А. С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по
замене участка трубы ГВС (в связи с аварийным состоя-
нием). демонтирован участок трубы мет. $\phi 25$ - 2 м.
Произведена застка стояка ГВС, трассой, 15 м.
Монтаж: труба ПП $\phi 32$ - 2 м, муфта конб. внутр. $\phi 32 \times 25$
- 2 шт, тройник ПП $\phi 32 \times 20 \times 32$ - 1 шт.
При выполнении работ производилось отключение
стояков ХГВС, с последующим заполнением и опрессовкой.

Подписи: 1. Салова И. И. / СФ /

2. Кравченко А. С. / КЗ /

3. _____ / _____ /

Представитель 320 Цордого М

А К Т
приема выполненных работ

«31» 01 20 19 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный 22 (тех. этаж № 6)

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Салова И. М.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесарь-сантехник Кравченко В. С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по
замене отсекающего крана на стояке отопления
по кв. 183
Демонтирован кран вентильный балансировочный ф25
- 1шт.
Установлен кран шаровый ф25 - 1шт, слон мет. ф25-
1шт (в сборе)
При выполнении работ производилось отключение
стояков отопления, с последующим заполнением и
опрессовкой.

Подписи: 1. Салова И. М. / СЛМ /

2. Кравченко В. С. / ВКС /

3. _____ / _____ /

Представитель кв 63 Сифорова И. Ю / ИЮ /

кв 99 Карякина И. Ю / ИЮ /

А К Т
приема выполненных работ

«30» 01 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Селесинский 22 (тех. этаж № 8)

Комиссия в составе:

1. Самова И. М. Слесарь-сантехник
(должность, Ф.И.О.)
2. Кравченко А. С. Слесарь-сантехник
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по замене
участка трубы обратного трубопровода ГВС.

Вешенная: труба мет. $\phi 25$ - 1,5 м, кран шаровый
 $\phi 25$ - 1 шт. сан. мет. $\phi 25$ (в сборе) - 1 шт.

Монтаж: труба ПП $\phi 32$ - 1,5 м, угол ПП $\phi 32$ (90°) - 1 шт.
кран шаровый ПП $\phi 32$ - 1 шт, муфта комбинированная внутр.
 $\phi 32$ ПП $\times 25$ мет - 1 шт, муфта комб. внутр. $\phi 32$ ПП $\times 20$ мет - 1 шт.

При помощи сварки установлена резьба $\phi 3/4$ (нерж.)

Подписи: 1. Самова И. М. / СФ /

2. Кравченко А. С. / КЗ /

3. _____ / _____ /

Представитель кв 63 Северное НО / РФ /

кв 99 Караченов и.и. / Карф /

Акт
приема выполненных работ

«24» 01 2018г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Салматовский 22 (цоколи п 8)

Комиссия в составе: (должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Салова И. М.
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
3. _____

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по
установке циркуляционного насоса на
стояке отопления.
Использованы материалы: Насос циркуляционный
№ 25 "Zoh" - 1 шт. Футорка $\varnothing 1 \times 3/4$ - 2 шт.
При выполнении работ производилось отключе-
ние стояков отопления, с последующим
заполнением и опрессовкой.

Подписи (ФИО, подпись):

Салова И. М. С.Ф.
Кравченко А. С. К.Ф.

Представитель (ФИО, подпись):

И. С. Хриченко К.Ф.
И. С. Сиварова К.Ф.

А К Т
приема выполненных работ

«30» 12 2018 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Свободная 22 кв. 184.

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Сасово И.М.
(должность, Ф.И.О.)
2. _____
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по
замене прибора отопления.
Монтирован радиатор (гудин 6-секций)
Установлен радиатор ("Биметалл" - 12-секций)
Установлены отключающие краны Ø 15 - 2 шт.

Подписи: 1. Сасово И.М. / С.Ф.

2. Ивановский Т.П. / Иванов

3. _____ / _____

Представитель ✓ _____ / _____

179

Акт
приема выполненных работ

«27» 01 2018г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный д.2 (тех.этаж №6)

Комиссия в составе: (должность, ФИО)
1. Слесарь-сантехник Сидова Н. А.
2. Слесарь-сантехник Крайченко Н. С.
3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по
замене отсекающего крана на стояке тепло-
снабжения по квартире 181.
Демонтировать кран вентильный балансировочный
- ф25 - 1шт.
Установлен кран шаровый ф25 - 1шт, сгон
металлический ф25 - 1шт. (в старом)
При выполнении работ проводилось отключе-
ние стояков, с последующим заполнением
и опрессовкой.

Подписи (ФИО, подпись):

Сидова Н. А. Сид
Крайченко Н. С. КС

Представитель (ФИО, подпись):

К899 Харитонов Александр
К363 Скворцова Оксана

Акт
приема выполненных работ

« 3 » 12 2018

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный 22 кв 152

Комиссия в составе: (должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Салова И. И.
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
3. _____

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по ремон-
ту стояка ГВС
Демонтирован участок трубы 0,5 м¹, кран
шаровый ф 25 - 1 шт.
Муфта: труба ПП ф 32 - 0,5 м¹, муфта колб. внутр.
- ф 32 x 25 - 1 шт. Муфта колб. наружн. ф 32 x 25 - 1 шт.
Угол ПП (90°) ф 32 - 1 шт. Муфта соединит. ПП ф 32 - 1 шт.

Подписи (ФИО, подпись):

Слесарь-сантехник Салова И. И. С.И.
Слесарь-сантехник Кравченко А. С. К.С.

Представитель (ФИО, подпись):

кв 152 > Каймилова Кристина О. К.О.

Акт
приема выполненных работ

«17» 01 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный 2а подъезд №1

Комиссия в составе: (должность, ФИО)
1. Слесарь-сантехник Салова И. М.
2. _____
3. _____

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по замене
маровых кранов на стале отожженных (манбур)
и оцинкованных маровых краны Ø 15 мм - 2 шт.
Монтаж: кран маровый Ø 15 мм - 2 шт.


При выполнении работ производилось отключение
стале отожженных, с последующим зачисткой
и опрессовкой.

Подписи (ФИО, подпись):

Салова И. М. СР

Представитель(ФИО, подпись):

П. В. Олеников



ООО «Управляющая компания
«Благо»

Иванов
10

Приложение 4
Форма акта выполненных работ

4 этаж
3.02.19

АКТ выполненных работ

Виды выполненных работ (отметить необходимое):

Ремонтно-строительные работы
сантехнические работы
электромонтажные работы

работы по санитарному содержанию
жилых зданий и придомовых территорий
сварочные работы

г. Тюмень « *31* » *01* 20 *19* г.

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

по адресу: *ул. 9 сентября 22 - 4 этаж*

на основании _____

специалистом (должность, Ф. И. О.) *Регинкс*

были выполнены следующие работы: *усиление*

поперечной на 10 см.

Работы выполнены в полном объеме, претензий и замечаний по качеству нет.

Заказчик (собственник/наниматель): *Иванов* *10.11*

Исполнитель: *Регинкс* *Виниф*

В течение 6 часов выполнения сварочных работ обязуюсь контролировать
место сварки.

Ф. И. О. и подпись собственника квартиры _____

Иванов Т. П. Ивану Ивану

Акт
приема выполненных работ

г. Тюмень

« 16 » 02 2019 г.

Наименование объекта

пр. Салеевской 22 тех. этаж № 4.

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Салеев И. И.
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
- 3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по замене трёхходовых кранов, отсекающих контрольно-измерительные приборы на гребёнке отопления.

Установлен кран трёхходовой ф 15 - 1 шт, манометр МТ-100 - 1 шт. Установлен кран шаровый ф 15 - 1 шт.

При выполнении работ производилось отключение отопления 1-го, 2-го, 3-го, 4-го и 5-го подъездов, сиб воды с гребёнки отопления с последующим заполнением и отведением воздуха с наружного контура отопления.

Подписи (ФИО, подпись):

Салеев И. И. С. И.
Кравченко А. С. К. С.

Представитель (ФИО, подпись):

Андреевский П. В. А. В.

А К Т
приема выполненных работ

«12» 02 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный 22 (цоколь №1)

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Салова И. И.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по ремон-
ту отопления в цокольном помещении.

Установлены перемычки из трубы $\phi 20$.

Материалы: труба $\phi 20$ - 2 м¹, отвод $\phi 20$ (90°) - 6 шт.
сгон в сборе $\phi 20$ - 6 шт.

Подписи: 1. Салова И. И. / С.И.

2. Кравченко А. С. / К.С.

3. _____ / _____

Представитель И.И. Анисимов / И.И.

А К Т
приема выполненных работ

«11» 02 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечной 22 (цоколь №8)

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Салова И. М.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по
восстановлению отопления в цокольном помеще-
нии.

Демонтирован участок трубы $\phi 20$, демонтиро-
ван радиатор (алюминий, 16 секций)

Установлен кран шаровый $\phi 20$ - 1шт, американка
 $\phi 3/4$ - 1шт.

Произведена чистка стояка отопления, трассы $\phi 12$
- 10м.

При выполнении работ производилось отключение
стояка отопления, с последующим заполнением
и опрессовкой.

Подписи: 1. Салова И. М. / С.Ф.

2. Кравченко А. С. / К.С.

3. _____ / _____

Представитель И. М. Косинин / И.М.

А К Т
приема выполненных работ

« 14 » 02 20 19 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный 22 (цоколь № 6)

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Салова И. М.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по
ремонту отопления в цокольном помещении.
Ремонтирован регистр ф 89 мм (разморожен)
Установлен радиатор (Чугун 3 секции)

Подписи: 1. Салова И. М. / С.Ф. /

2. Кравченко А. С. / А.С. /

3. _____ / _____ /

Представитель И.И. Антонов / И.И. Антонов /

Акт
приема выполненных работ

г. Тюмень

« 15 » 02 2014 г.

Наименование объекта пр. Солнечный 22 подъезд №1

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Салов Н. М.
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
3. _____

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что выполнены работы по восстановлению порыва отопительного котла.

Использованы материалы: Кран шаровый $\phi 15$ - 2 шт., муфта $\phi 1/2$ - 2 шт., гайка $\phi 15$ - 2 шт., радиатор (буржуйка 6 секций) пробка для циркуляционного радиатора, кран $\phi 15$ - 2 шт., кран "Марковского" $\phi 15$ - 1 шт., Крановый $\phi 14$ - 3 шт.

При выполнении работ производится отключение стояков отопления, с последующим запорением и опрессовкой.

Подписи (ФИО, подпись):

Салов Н. М. СРМ
Кравченко А. С. ЗР

Представитель (ФИО, подпись):

Смирнов П. В. ВР

Акт
приема выполненных работ

«15» 02 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Сельский 22 кв. этаж и д

Комиссия в составе: (должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Савва И.М.
2. _____
3. _____

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что выполнены работы по замене
кранов на исправные отпеченные.

Заполнитель: кран шаровый Ø15 НН-2мм, манометр
MT-100 - 2шт.

Монтаж: кран шаровый Ø15 НН-2мм, тройник Ø15 ННН-2мм.
Воздухоотводчик Ø15 - 2 шт. манометр Ø18 (MT-100) - 2шт.

Подписи (ФИО, подпись):

Савва И.М. СР

Представитель(ФИО, подпись):

Д.В. Смирнов

А К Т
приема выполненных работ

«22» 01 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Соиничины 22 (тех. этаж № 4)

Комиссия в составе:

1. Слесарь-сантехник Салова И. И.
(должность, Ф.И.О.)
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
(должность, Ф.И.О.)
3. _____
(должность, Ф.И.О.)

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнены работы по
замене циркуляционного насоса на стояке отоп-
ления. При выполнении работ производилось отключе-
ние стояка отопления, с последующим запор-
нением и опрессовкой.

Подписи: 1. Салова И. И. / С.И.

2. Кравченко А. С. / К.С.

3. _____ / _____

Представитель ✓ _____ / _____

кв. 140 Злобина Светлана Викторовна
нет претензий к исполнению работ
по стояку отопления. С.В.

170

Акт
приема выполненных работ

г.Тюмень

« 15 » 02 2019 г.

Наименование объекта пр. Силинский 22 тех.этаж №2

Комиссия в составе: (должность, ФИО)

1. Слесарь - сантехник Салова И. М.
2. Слесарь - сантехник Кравченко А. С.
3. _____

Представитель _____

Составили настоящий акт о том, что Выполнена работа по установке

воздухоотводчика на сети отопления.

Использованы материалы: Кран шаровый ф15 - 1шт.

воздухоотводчик ф15 - 1шт.

При выполнении работ производилось отключение
подогредного отопления, с последующим заделыванием и
бурсыровкой.

Подписи (ФИО, подпись):

Салова И. М. Салова
Кравченко А. С. Кравченко

Представитель(ФИО, подпись):

Стороженко П. В.

Акт
приема выполненных работ

«13» 02 2019 г.

г. Тюмень

V

Наименование объекта

пр. Соединный 22 4 тех.этаж

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Сальва И. М.
- 2.
- 3.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по замене циркуляционного насоса на этаже отопления, демонтирован насос "ZOX" $\varnothing 25$ (Неисправен электродвигатель). Установлен насос циркуляционный "ZOX" $\varnothing 25$ - 1 шт. При выполнении работ, производилось отключение отопления, с последующим заполнением и опрессовкой.

Подписи (ФИО, подпись):

Сальва И. М. С.Ф.

Представитель(ФИО, подпись):

П.В. Дмитриев

Акт
приема выполненных работ

« 19 » 03 2019 г.

г. Тюмень

Наименование объекта пр. Солнечный 22 тех. этаж № 5

Комиссия в составе:

(должность, ФИО)

1. Слесарь-сантехник Салова И. И.
2. Слесарь-сантехник Кравченко А. С.
3. Слесарь-сантехник Мелкозеров Д. Ю.

Представитель

Составили настоящий акт о том, что

Выполнены работы по замене обратного трубопровода ГВС.

Демонтаж: Труба ЧМ $\phi 25$ - 30 м, кран шаровый $\phi 25$ - 6 шт. Кран шаровый $\phi 50$ - 1 шт.

Монтаж: Труба ПП $\phi 32$ (гор.) - 42 м, кран шаровый $\phi 32$ - 6 шт. кран шаровый $\phi 50$ - 2 шт. кран шаровый $\phi 20$ - 2 шт. Угол ПП $\phi 32$ (90°) - 6 шт.

Муфта соедин. ПП $\phi 32$ - 2 шт. Тройник ПП $\phi 32 \times 32 \times 32$ - 6 шт. Труба ПП $\phi 60$ (гор.) - 2 м, труба ПП $\phi 20$ (гор.) - 3 м, Угол ПП $\phi 50$ (90°) - 2 шт. Угол ПП $\phi 20$ - 2 шт. Муфта комб. выхр $\phi 50 \times 40$

Нарезана резьба при помощи ключа $\phi 25$ - 6 шт.

При помощи сварки смонтирована резьба $\phi 40$ - 1 шт.

При выполнении работ производилось отключение ХГВС по 5-му подвезду, также отключение циркуляции по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му подвездам.

добавить
состав

Подписи (ФИО, подпись):

Салова И. И. СС
Кравченко А. С. КС
Мелкозеров Д. Ю. МС

Представитель(ФИО, подпись):

Андреевский Д. В.

28.03.19